



4 Wochen Bauprogramm (approximativ) 2024

KW 17-20

Arbeiten	Monat	April										Mai										Bemerkungen								
	Datum	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19
	Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa		So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
KW	KW 17										KW 18					KW 19					KW 20									
Allgemeine Arbeiten																														
Sperrung Fahrstreife Anlieferungsrampe																														
Klingelbergstrasse																														
Erstellung Kranfundament																														
Installation Kran 1																														
3. Ankerlage spannen und festsetzen																														
Pestalozzistrasse																														
3. Ankerlage bohren																														
3. Ankerlage Longarine erstellen																														
3. Ankerlage spannen und festsetzen																														
Wasserhaltung																														
Inbetriebnahme geschlossene Wasserhaltung																														
Geschlossene Wasserhaltung																														
PHZ Unterfangung																														
Abfräsen Überstand der HDI-Säulen																														
Nagelwand erstellen																														
Abbrucharbeiten Allg. / Aushub																														
Aushub																														
Sauberkeitsschicht erstellen																														
Vermessung																														
Kontrolle Vermessung Ausführung																														

Lärmintensität hoch
Lärmintensität medium
Lärmintensität niedrig

Erschüttungen hoch "X"
Erschüttungen medium "O"

Der Unterbruch erfolgt, da die geschlossene Wasserhaltung nicht in Betrieb genommen werden durfte